



	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
логическому обследованию природных биотопов и оплата услуг по договору											
Сведения о выполнении контрольного события 1 мероприятия 1.1, причины невыполнения или отклонения сроков выполнения на ход реализации Программы. Проведено энтомологическое обследование пастбищ на территории села Степное площадью 122,12894 га, на территории села Богдановка площадью 35 га, по результатам обследования составлены акты от 14.04.2021 г., проведена акарицидная обработка пастбища на площади 122,12894 га, 35 га о чем свидетельствуют акты от 15.04.2021 г.											
1.2 Координация работы сельхозтс саропроизводителей округа по повышению урожайности сельскохозяйственных культур путем применения научно-обоснованной системы земледелия, средств химизации и мелиорации		x	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сведения о ходе реализации мероприятия 1.2: причины невыполнения, отклонения сроков, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. Реализация основного мероприятия 1.2. Программы в III квартале 2021 г. не предусмотрена детальным планом-графиком.											
Контрольное событие 2 Отчет о внесении минеральных удобрений		декабрь 2021 г.	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Сведения о выполнении контрольного события 1.2. мероприятия 1.2, причины невыполнения или отклонения сроков выполнения на ход реализации Программы. Выполнение контрольного события 1.2. в III квартале 2021 г. не предусмотрена детальным планом- графиком. Отделом сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Степновского муниципального округа Ставропольского края ведется работа по сбору и анализу информации о внесении минеральных удобрений сельскохозяйственными товаропроизводителями на территории Степновского муниципального округа. За 9 месяцев 2021 года было внесено 1,7 тыс. тонн д.в. минеральных удобрений.											
Контрольное событие 3 Ввод в эксплуатацию оросительной системы на площади 156 га в СПК племзавод «Восток»		июнь 2021 г.	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Сведения о выполнении контрольного события 3 мероприятия 1.2., причины невыполнения или отклонения сроков выполнения на ход реализации Программы. В I квартале 2021 года было получено положительное заключение государственной экспертизы в сфере строительства, работы по строительству оросительной системы начаты в срок. 30 августа 2021 года получено заключение о соответствии построенного объекта капитального											



2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
площадки в с. Богдановка Степновского района Ставропольского края»											
Сведения о ходе реализации контрольного события 5 мероприятия 3.1: причины невыполнения, отклонения сроков, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. В результате исполнения муниципального контракта №1 от 11.03.2020 была разработана проектно-сметная документация объекта «Комплексная спортивная площадка в с. Богдановка Степновского района Ставропольского края», составлен акт сдачи-приемки выполненных работ №1 от 17.05.2021 г. На сумму 492,00 тыс. рублей.											
3.2 «Строительство детского сада на 80 мест в с. Варениковское Степновского района Ставропольского края»	x	-	-	-	-	2 185,00	115,00	-	-	-	
Сведения о ходе реализации мероприятия 3.2: причины невыполнения, отклонения сроков, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. Реализация основного мероприятия 3.2 Программы в III квартале 2021 г. не предусмотрена детальным планом-графиком. 10.03.2020 г. был заключен контракт №03213000012200000020002 на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по объекту «Строительство детского сада на 80 мест в с. Варениковское Степновского района Ставропольского края» с ООО «Краспроект» на сумму 2300,00 тыс. рублей. Обязательства по контракту подрядчиком исполнены не были, в связи с чем администрацией Степновского муниципального округа Ставропольского края в адрес ООО «Краспроект» было направлено уведомление от 26.10.2021 г. №15/3983 о расторжении муниципального контракта в одностороннем порядке и включении в соответствии с частью 16 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).											
Контрольное событие 6: Составление акта выполненных работ по проектированию объекта строительства «Строительство детского сада на 80 мест в с. Варениковское Степновского района Ставропольского края»	Декабрь 2021 г.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Сведения о ходе реализации контрольного события 6 мероприятия 3.2: причины невыполнения, отклонения сроков, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. В декабре 2021 года планируется размещение закупки на официальном сайте единой информационной системе в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - ЕИС) для проведения процедуры определения исполнителя работ по разработке проектно-сметной документации объекта «Строительство детского сада на 80 мест в с. Варениковское Степновского района Ставропольского края».											
3.3 «Реконструкция здания	x	-	-	-	-	2 022,2	106,44	-	-	-	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4 имени Героя труда Ставрополя П.В. Лобанова» в пос. Верхнестепной Степновского района Ставропольского края»						7				
	<p>Сведения о ходе реализации мероприятия 3.3: причины безысполнения, отклонения сроков, отложено кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. Г. реализация основного мероприятия 3.3 Программы в III квартале 2021 г. не предусмотрена детальным планом-графиком. 24.03.2020 г. был заключен муниципальный контракт № 0321300001220000006001 с ООО «СтройЭксперт» на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по объекту: «Реконструкция здания муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4 имени Героя труда Ставрополя П.В. Лобанова» в пос. Верхнестепной Степновского района Ставропольского края». 14.10.2020 г. подрядчиком было принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в связи с невозможностью прохождения государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий, указанных в письме ООО «СтройЭксперт» от 14.10.2020 г. №20/26.</p>										
	Контрольное событие 7: Составление акта выполненных работ по проектированию объекта строительства «Реконструкция здания муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4 имени Героя труда Ставрополя П.В. Лобанова» в пос. Верхнестепной Степновского района Ставропольского края «	Декабрь 2021 г.	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	<p>Сведения о ходе реализации контрольного события 7 мероприятия 3.3: причины невыполнения, отклонения сроков, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. В декабре 2021 года планируется размещение закупки на официальном сайте ЕИС для проведения процедуры определения исполнителя работ по разработке проектно-сметной документации объекта «Реконструкция здания муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4 имени Героя труда Ставрополя П.В. Лобанова» в пос. Верхнестепной Степновского района Ставропольского края»</p>										

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.4	Благоустройство входной группы в парковую зону по пл. Ленина в с. Степное Степновского района Ставропольского края	x	-	221,51	-	-	-	-	-	-	-
<p>Сведения о ходе реализации мероприятия 3.4: причины невыполнения, отклонения сроков, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. Реализация основного мероприятия 3.4 Программы в III квартале 2021 г. не предусмотрена детальным планом-графиком. В 2020 году была направлена заявка на участие в конкурсном отборе муниципальных образований Ставропольского края для предоставления субсидий из бюджета Ставропольского края на реализацию мероприятий муниципальной администрации Ставропольского края по благоустройству территорий в 2021 году (далее - конкурсный отбор) по объекту «Благоустройство входной группы в парковую зону по пл. Ленина в с. Степное Степновского района Ставропольского края». Заявка конкурсный отбор не прошла. 12.11.2021 г. администрацией Ставропольского муниципального округа Ставропольского края вновь была подана заявка в министерство сельского хозяйства Ставропольского края на участие в конкурсном отборе по данному проекту.</p>											
	Контрольное мероприятие 8: Составление акта выполненных работ по благоустройству объекта «Благоустройство входной группы в парковую зону по пл. Ленина в с. Степное Степновского района Ставропольского края»	Декабрь 2021 г.	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<p>Сведения о ходе реализации контрольного события 8 мероприятия 3.3: причины невыполнения, отклонения сроков, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. В декабре 2021 года планируется размещение закупки на официальном сайте ЕИС для проведения процедуры определения подрядчика для выполнения работ по объекту «Реконструкция здания муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Благоустройство входной группы в парковую зону по пл. Ленина в с. Степное Степновского района Ставропольского края»</p>											

Начальник отдела сельского хозяйства  
и охраны окружающей среды администрации  
Степновского муниципального округа  
Ставропольского края

В.В.Болотов